

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектростреть" г.Кисловодск за I квартал 2024 года, млн.руб. без НДС



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2024 год												Отчисления				Прочные отчисления		
			Всего 2024г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Оценено (назрело акты выполнено работ), млн. руб/кВт	Всего (сформировано акты ввода в эксплуатацию), млн. руб/кВт	Остаток, подлежащий погашению по результатам периода *	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	на отчетный период	на отчетный период				на отчетный период	на отчетный период	%		уточнения стоимости по результатам управленческой ИСД	уточнения стоимости по результатам управленческой ИСД
	ВСЕГО	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	100%	ИД	ИД	ИД	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
1.2	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
2	Новое строительство	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	100%	ИД	ИД	ИД	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД	
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах и зоне деятельности «Горэлектростреть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодск Ставропольского края	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	100%	ИД	ИД	ИД	
Суммарно:																					
Остаток проектов на планируемые будущие периоды			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ИД	ИД	ИД		

\* В отчетном году  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе  
\*\*\* На основании итогов за год





Д.К. Осипенко

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск  
за 1 квартал 2024 года, млн. рублей

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.